

物品倉庫設置工事 数量書

| 名 称 | 形状寸法等 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 (円) | 摘 要 |
|-------------|----------------------|------|----------------|-----|---------|--------------------|
| 1. 直接工事費 | | | | | | |
| ヨドガレージ | ラウアイジュⅢ VGC-2652H | | | | | |
| 本体（基本棟） | VGC-2652H | 1 | 棟 | | | メ537,000 |
| 本体（追加棟） | VGC-2652H | 1 | 棟 | | | メ361,000 |
| 結露低減材屋根 | | 2 | 棟 | | | メ48,000 |
| 後面シャッター | 間口26用 | 2 | スパン | | | メ169,000 |
| シャッターカバー | 間口26用 | 4 | 組 | | | メ13,000 |
| シャッター延長部材 | プラス0～200mm | 4 | 箇所 | | | メ19,000 |
| 中柵補強 | | 2 | 組 | | | メ145,000 |
| シャッター補強ワイヤー | | 4 | 組 | | | メ17,000 |
| アンカーボルト | | 14 | 本 | | | メ1,400 |
| 組立工事費・諸経費 | | 1 | 式 | | | |
| 小計 | | | | | | |
| 電気工事 | | | | | | |
| 電源工事 | | 1 | 式 | | | 配線・コンセント 照明スイッチ |
| LED照明器具 | 40W×2灯 | 2 | 式 | | | |
| 小計 | | | | | | |
| 仮設工事 | | | | | | |
| 遣方・墨出し・養生等 | 26.37㎡ | 1 | 式 | | | |
| 小計 | | | | | | |
| 土工事 | | | | | | |
| As版切断・処分 | | 2.0 | m ³ | | | t=50 |
| 掘削・残土運搬処分 | | 11.0 | m ³ | | | |
| 底盤碎石 | | 1.0 | m ³ | | | |

| 名 称 | 形状寸法等 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 (円) | 摘 要 |
|-------------|---------------------|-------|----------------|-----|---------|---------------------------------------|
| 均しコンクリート・型枠 | 型枠1.5m ² | 1 | 式 | | | Co 0.50m ³ 18-18-20(普通) |
| 型枠工 | | 18.0 | m ² | | | |
| 鉄筋 | D10, 13 | 160.0 | kg | | | |
| コンクリート | | 2.1 | m ³ | | | 21-8-20(BB) |
| 埋め戻し | 再生砕石 | 6.0 | m ² | | | |
| 路盤工 | t=150 | 9.1 | m ² | | | 粒調砕石 |
| 表層工 | T=50 | 9.1 | m ² | | | 再生密粒アスファルト |
| 雑材料・消耗品 | | 1 | 式 | | | |
| 小計 | | | | | | |
| 土間工事 | | | | | | |
| 土間コンクリート工 | 底盤：再生砕石 t=100 | 25.8 | m ² | | | 21-8-20BB 溶接金網 φ6-150×150 |
| 雑材料・消耗品 | | 1 | 式 | | | |
| 小計 | | | | | | |
| 直接工事費計 | | | | | | |
| 2. 諸経費 | | 1 | 式 | | | |
| 3. 管理費 | | 1 | 式 | | | |
| 合 計 | | | | | | |